

Aktueller Baufortschritt Für die neue Kita für die Ortsteile Tagewerben und Reichardtswerben



Oktober 2018

Der Baufortschritt gestaltet sich für die neue Kindertageseinrichtung in Tagewerben wie folgt: Im Innenbereich sind die Trockenbauarbeiten abgeschlossen. Die Maler haben alle Wände gespachtelt und tapeziert. Der Bodenleger hat in allen Gruppenräumen, Sanitärbereichen und in den Spielfluren die Beläge verlegt. Die Türzargen sind komplett montiert. Die Fliesenleger vervollständigen nunmehr die Sanitärbereiche. Weiterhin sind die Elektroarbeiten in der Fertigstellung, so dass bald in allen Räumen die neue Beleuchtung erstrahlt. Weiterhin wird die Farbgestaltung in der Einrichtung fortgeführt.

Im Außenbereich ist die Fassade zu 75 Prozent fertiggestellt und die Dachfläche zu 50 Prozent. Parallel dazu erfolgt die Erneuerung der Entwässerungsleitung im Innenhof. Mit den Außenanlagen um den neuen Kitabereich wird aktuell begonnen.



Gruppenraum



Spielflur



Sanitärraum



Außenanlage