

## Aktueller Baufortschritt Für die neue Kita für die Ortsteile Tagewerben und Reichardtswerben



Juni 2018

Auf der Baustelle kommen die Arbeiten dem Ziel einer neuen Kindertagesstätte immer näher. Inzwischen sind die Fenster und Außentüren weitestgehend eingebaut. Die Grobinstallation von Heizung, Sanitär und Elektro ist erfolgt. Weiterhin sind alle Leitungen im Fußboden und im Wandbereich verlegt. Die Fußbodenheizung ist ebenfalls verlegt, so dass der Estrich eingebaut werden kann. Als nächster Schritt erfolgen nunmehr die haustechnischen Installationen (Elektro, Lüftung, Sanitär) in den Trockenbauwänden sowie im Deckenbereich, um diese dann zu schließen. Parallel hierzu laufen die Arbeiten der Trockenbauer für die Deckenunterkonstruktionen der Akustikdecken in den Räumen. Parallel zu den Arbeiten im Inneren des Gebäudes laufen im Außenbereich die Arbeiten an Dach und Fassade.



