

Aktueller Baufortschritt Für die neue Kita für die Ortsteile Tagewerben und Reichardtswerben



März 2018

Die Bauarbeiten auf der Baustelle gehen sichtbar voran. Aktuell sind die Brüstungsbereiche der Fenster alle neu hergestellt und die ersten Wandflächen werden verputzt. Die Fertigstellung der Brandschutzdecke mittels Beplankung und Verspachtelung befindet sich ebenfalls in Arbeit. An die Decke wird dann die Unterkonstruktion für die Akustikdecke montiert, welche auch als Installationsraum für die haustechnischen Gewerke (Beleuchtung) dient. In allen Räumen ist inzwischen ein Ausgleichsestrich eingebaut und die Abdichtungsbahn wird aufgebracht. Der Innenausbau ist jetzt soweit vorbereitet, dass ab Anfang April die haustechnischen Gewerke (Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär) mit der Grobinstallation starten können. Ab Ende März werden auch die neuen Fensterelemente für die Kita montiert. Die Fensterelemente, welche erst vor wenigen Jahren im Gebäude erneuert wurden und somit eine Wiederverwendung finden können, sind bereits wieder eingebaut bzw. umgesetzt.



