



SACHSEN-ANHALT



Bauarbeiten an der Kita Großkorbetha gehen weiter

Mit Einrichtung der Baustelle ab dem 16.10.2017 sind die sichtbaren Bauarbeiten zur Errichtung des Neubaus angelaufen. Nach dem Rückbau der Spielgeräte auf dem künftigen Baufeld wurde das Rohplanum erstellt. Auf diesem wurde ab dem 08.11.2017 ein Schotterpolster als Arbeitsebene für die weiteren Arbeitsabläufe geschaffen. Anschließend erfolgte eine Untersuchung des Baufeldes nach Kampfmitteln, da das Kita-Grundstück eine Kampfmittelverdachtsfläche aus dem 2. Weltkrieg ist. Hierzu wurde in einem engmaschigen Raster Bohrlöcher bis 6,0 m gebohrt und mittels Sonden detektiert. Die Arbeiten werden Anfang Dezember beendet. Ab der 45. KW erfolgt die Feinabsteckung des Gebäudes. Daran anschließend beginnt der Aushub der Fundamentgräben für die Frostschürzen. Dies sind Vorleistungen für die dann folgende Spezialgründung mittels duktiler Rammpfähle.

